

大規模雨水流出抑制施設設置完了確認シート

整 理 番 号 _____ ※年度も併せて記載すること。（ex. R6-No.1）
 現 地 確 認 日 _____
 現 地 確 認 者 _____
 現地確認対応者 _____ ※会社名も併せて記載すること。

No.	確 認 項 目	確 認 結 果 及 び 方 法
1	流入槽について	
1-1	流入槽にごみ取りメッシュを設置している。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
1-2	流入槽の各寸法が設計値どおりとなっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
1-3	流入管径が設計値どおりとなっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
1-4	流入管底高（上流）が設計値どおりとなっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
		☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
		☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
2	貯留槽について	
2-1	保護シート及び遮水シートをそれぞれ適切に接合している。（接着状況など）	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
2-2	貯留槽の外寸が設計値以上となっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
2-3	貯留槽設置高が設計値どおりとなっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
2-4	流入管底高（下流）が設計値どおりとなっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
2-5	排水管径が設計値どおりとなっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
2-6	排水管底高（上流）が設計値どおりとなっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
2-7	（碎石貯留の場合）有孔管延長が設計値以上となっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
2-8	（碎石貯留の場合）有孔管端部に碎石流入防止対策をしている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
		☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
		☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
3	排水槽について	
3-1	排水槽にごみ取りメッシュを設置している。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
3-2	フラップ弁を設計どおり設置している。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
3-3	排水槽の各寸法が設計値どおりとなっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
3-4	オリフィスの寸法が設計値どおりとなっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
3-5	オリフィス高が設計値どおりとなっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
3-6	排水管底高（下流）が設計値どおりとなっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
3-7	オーバーフローの寸法が設計値どおりとなっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
3-8	オーバーフロー高が設計値どおりとなっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
		☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
		☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
4	排水ポンプについて	
4-1	型式は設計どおりのものを設置している。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
4-2	起動水位、停止水位は設計値どおりとなっている。	☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
		☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
		☐ はい （ ☐ 現地 ☐ 写真 ） ☐ いいえ
5	備考	

※確認項目が該当しない場合など、確認結果を不記入とする場合は備考欄にその旨を記載してください。
 （ex. 排水ポンプは計画上不要のため未記入。）