給水装置工事完了報告書

令和 年 月 日

倉敷市水道事業管理者 様

指定給水装置工事事業者名

代表者名

令和 年 月 日付け第 号で許可されました給水装置工事が完了しましたので報告します。なお、給水装置の構造・材質等の確認及び水圧検査の結果は次のとおりです。

工事場所					
申請者氏名					
工事種別	☐ 新設 ☐ 改造 ☐ 口径変更 ☐ 撤去 ☐ 仮設 ☐ 給水本管 ☐ 外線				
検査項目	確認	検査	検査項目	確認	検査
① 完成図どおり施工されているか			④ 配管及び接合		
・ 管の種類、口径、布設延長			・ 汚染、逆流防止措置が適正である		
・ 管の埋設位置、深度			・ 凍結、防食、破壊等の処置をしている		
・ 使用材料の確認			・ クロスコネクション(誤接合)がない		
・ 分岐、弁栓等のオフセット図の確認			・ ポンプに連結していない		
② 止水栓(仕切弁)の設置			⑤ 使用器具器材の取付け		
・ 操作に支障がない			・ 性能基準適合品を使用している		
・ 鉄蓋の凹凸、傾きがない			⑥ 路面復旧の確認		
・ 設置位置が適正である			・ 路面に凹凸がない		
③ メーターの設置			・ 路面表示の復旧をしている		
・ 逆付、片寄り又、水平に取付ている			⑦ 受水槽		
・ 設置位置が適正である			・ 吐水空間が基準どおりである		
・ 検針、取替えに支障がない			・ 受水槽が基準どおり設置している		
水圧検査 (1.00MPa)	☐ 屋内装置(2分間)	年 月 日	☐ 屋外装置(30分間)	年 月 日	
水質の確認	水質管理に基づく 必要事項の確認	遊離残留 塩素濃度	mg/L (確認年月日)	年 月 日	
確認者	給水装置工事主任技術者氏名 (交付番号)				

(指示事項又は処置)	受付印欄
検査結果	☐ 合格 ☐ 不合格

検査年月日

令和 年 月 日 検査(職氏名)